

Päällystysurakan alustava työohjelma 2026

Uudelleenpäällystyskohteet:

Kohde	Suunniteltu päällyste ja arvioidut tonnit	Valmis
Ajurinkatu	ABK 22 noin 20 tn ja AB 16 noin 90 tn	toukokuu 2026
Aleksanterinkaari	SMA 16 noin 900 tn	heinäkuu 2026
Alkrogintie	SMA 16 noin 180 tn ja AB 11 50 tn	heinäkuu 2026
Ammattitie	ABK 22 noin 40 tn ja AB 16 noin 30 tn	heinäkuu 2026
Ankkurikatu	AB 16 noin 180 tn	toukokuu 2026
August Eklöfin tie	SMA 16 noin 800 tn	heinäkuu 2026
Aurinkotie	AB 16 noin 100 tn	kesäkuu 2026
Edelfeltin Bulevardi	AB 16 noin 60 tn	kesäkuu 2026
Haavikkotie	AB 16 noin 150 tn	toukokuu 2026
Haikkoontie	SMA 16 noin 700 tn	kesäkuu 2026
Haikkoontien jkpp	AB 11 noin 1000 tn	heinäkuu 2026
Hallitie – Havuharjuntie	AB 16 noin 110 tn	toukokuu 2026
Hamarintie	SMA 16 noin 210 tn	kesäkuu 2026
Itäinen pitkäkatu	AB 16 noin 270 tn	kesäkuu 2026
Kallenlinnankatu	AB 11 noin 200 tn	toukokuu 2026
Kapteeninkatu	AB 16 noin 210 tn	toukokuu 2026
Koulumestartie	AB 11 noin 180 tn	kesäkuu 2026
Kuppariniityntie	AB 16 noin 70 tn	heinäkuu 2026
Käsityöläiskatu	AB 16 noin 510 tn	heinäkuu 2026

Liikuntakaarre	AB 22 noin 600 tn ja SMA 16 noin 500 tn	elokuu 2026
Oppipojantie	AB 16 noin 260 tn	toukokuu 2026
Pellingintie	SMA 16 noin 500 tn	heinäkuu 2026
Perttelintie	SMA 16 noin 350 tn	heinäkuu 2026
Pihlajatie	SMA 16 noin 280 tn	elokuu 2026
Puistotie	AB 16 noin 120 tn	toukokuu 2026
Ratsumestarinkatu	SMA 16 noin 480 tn	kesäkuu 2026
Revontulentie	AB 16 noin 200 tn	kesäkuu 2026
Riistatie	SMA 16 noin 400 tn	elokuu 2026
Rinnetie	SMA 16 noin 350 tn	toukokuu 2026
Tarmolankatu	AB 16 noin 80 tn	toukokuu 2026
Teollisuustie	SMA 16 noin 550 tn	toukokuu 2026
Trappaksentie	SMA 16 noin 300 tn	heinäkuu 2026
Turkkurinkatu	ABK 22 noin 340 tn ja AB 16 noin 280 tn	toukokuu 2026
Tolkkistentie	AB 22 noin 500 tn ja SMA 16 noin 400 tn	elokuu 2026
Tynnyrintekijänmäki	AB 16 noin 250 tn	elokuu 2026
Vaskenvalajankatu	AB 16 noin 300 tn	kesäkuu 2026
Vuokkotie	AB 16 noin 170 tn	elokuu 2026
Wallgreninkatu	AB 16 noin 340 tn	toukokuu 2026

Erittelemättömät kevyenliikenteenväylät

Erittelemättömät kivituhkakäytävät

Investointikohteet päällystämisen osalta 2026:

Kohde	Suunniteltu päällyste ja arvioidut tonnit	Valmis
Ellaninkuja	ABK 22 noin 65 tn ja AB 16 noin 50 tn	Kesäkuu
Ellanintie	ABK 22 noin 140 tn ja AB 16 noin 100 tn	Heinäkuu
Haikkoonrinne II	ABK 22 noin 175 tn	Toukokuu
Haikkoontie Litu	ABK 22 noin 40 tn ja AB 16 noin 30 tn	Heinäkuu
Kevätlaaksonniitty	ABK 32 noin 630 tn ja ABK 22 noin 610 tn	Toukokuu
Liikuntakaarre	ABK 32 noin 875 tn ja ABK 22 720 tn	Kesäkuu
Liikuntakaarre jkpp	ABK 22 noin 60 tn ja AB 11 noin 550 tn	Elokuu
Liikuntakaarre P-alueet	ABK 22 noin 280 tn ja AB 11 noin 200 tn	Elokuu
Taidetehtaan rantakatu	ABK 32 noin 550 tn, AB 22 noin 375 tn ja SMA 11 noin 350 tn	Syyskuu
Tolkkistentie	ABK 32 noin 700 tn ja ABK 22 noin 500 tn	Kesäkuu

Erittelemättömät katujen uudisrakentamiskohteet

Erittelemättömät katujen perusparannuskohteet