Porvoon vesi
INVESTOINTI- JA TYÖOHJELMA 2024

	työohjelman mukainen aikataulu
	suunnittelu
R	Rakennettu ja arvioitu rakentaminen
S	Suunnittelu

Hanke	Yhteensä Talousarvio	TA 2024	Yhteensä Työohjelma	Työohjelma 1/24	Aikataulu 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Hanke nro	Toteutunut 5.8.2024
Verkosto - Nätet																		
Uudisrakentaminen - Nyanläggning	**835 000**		**529 000**															**268 162,00**
Kevätlaaksonniitty		400 000		200 000				S	S	S	S	S	S	S			7001	38 917,00
Epoon kivitarha		330 000		4 000													7002	314,00
Tuulikumpu/Alkrog II		20 000		60 000													7003	18 952,00
Taitajankuja		25 000		0														
Hinthaara Töyrytie		10 000		10 000														
Kaava-alueiden pienet johtotyöt		50 000		50 000													7006	13 703,00
Muutokset																		
Länsirannan hulevesi				170 000		R	R	R	R	R	R	R					7007	190 499,00
Kokonniemen johtosiirto				30 000													7008	1 522,00
Jatkuu																		
ABC numero																		
Puistokatu				5 000					S	S	S	S	S	S	S	S	7010	4 255,00
Saneeraus - Sanering	**1 880 000**		**2 280 000**															**1 398 869,00**
Hamarin paineviemäri (jatkuu)		200 000		8 000													7011	7 929,00
Pihlajatie (väli Haapatie pohj-Telkkätie)		250 000																
Veckjärventie		400 000		500 000		S	S	S	R	R	R	R	R			R	7013	15 909,00
Kevätkummuntie ja Velkala		100 000		200 000	R	R	R	R	R	R	R	R	R				7014	453 976,00
Gammelbackantie verkostosaneeraus		50 000		80 000		R	R	R	R	R	R	R					7015	129 044,00
Länsi-Näsi verkostosaneeraus		300 000		300 000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			7016	17 099,00
Hamarinranta vesihuoltoverkosto		30 000		45 000	S	S	S	S	S	S	S	S	S				7017	42 410,00
Tuulikummun jv-viemäri																		
Pienet saneeraustyöt		50 000		50 000													7019	14 495,00
Vedenjakelun toimivuuden turvaaminen																		
Saksalasta uusi syöttöjohto/ Saksalan pääjohto rak.		100 000		270 000					R	R	R						7020	212 448,00
Sannainen-keskusta vj		100 000		100 000													7021	46 835,00
Keskusta-Hamari päävesijohto		300 000		10 000	S	S	S	S									7022	22 167,00
Muutokset																		
Tarkkinen				80 000					R	R	R							
Länsiranta K-korttelin johtosiirto				2 000	S	S	S	S	S	S	S	R					7024	5 795,00
Mittausasemat				75 000														
Vaskenvalajankatu				20 000														
Mätäjärvi 2024																	7066	61 298,00
Emännäntie Kuskintie v saneeraus (budjetti vaiheessa Keskusta-Hamari)				540 000			R	R	R	R	R	R	R	R	R		7063	369 464,00
Haja-asutusalueet - Glesbygden	**395 000**		**250 000**															**247 222,00**
Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohto		20 000		20 000													7026	11 167,00
Grundvik (pumppaamo)		375 000		60 000				R									7027	84 256,00
Grundvik Paineviemäri				170 000	R	R	R	R									7062	146 845,00
Muutokset																		
Pienet johtotyöt																	7028	4 954,00
Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer	**125 000**		**135 000**															**125 477,00**
Jätevedenpumppaamot		5 000		15 000													7029	7 900,00
Laivurinkatu saneeraus		10 000		10 000													7030	8 803,00
Suomenkylä JVP23 saneeraus		50 000		80 000	R	R	R	R	R	R	R	R	R				7031	100 954,00
Höylänlastu JVP17 saneeraus		45 000		0													7032	
Haikkoonportti JVP31 saneeraus		15 000		15 000													7033	
Tuulikumpu uusi pumppaamo																		
Muutokset																		
Tornipolku JVP38 saneeraus				15 000														
Muut saneeraustyöt																	7035	7 820,00
Länsi-näsin pumppaamo																	7068	7 535,00
Verkosto yhteensä - Nätet totalt	**3 235 000**		**3 194 000**															**2 039 730,00**
Tuotantolaitokset																		
Vedentuotanto	**2 705 000**		**4 056 500**															**2 377 613,00**
Saksalan laajennus		2 350 000		50 000													7036	100 440,00
Saksalan laajennus pääurakka				2 275 000													7064	1 276 171,00
Saksalan prosessiurakka				283 000													7037	98 892,00
Saksalan suodatinurakka				48 500													7038	24 944,00
Saksalan automaatiourakka				150 000													7039	220 348,00
Linnanmäki-Saksala -raakavesijohto				470 000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		7040	317 120,00
Suomenkylä-Saksala -raakavesijohto		100 000		140 000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		7041	14 825,00
Sannaisten kalkkikivilaitos suunnittelu		150 000		160 000													7042	36 324,00
Saksalan uusi alavesisäiliö		50 000		100 000		S	S	S	S	S	S	S	S				7043	17 214,00
Automaatiohankkeet		5 000		5 000													7044	2 692,00
Pienet vedentuotantohankkeet		50 000		60 000													7045	35 228,00
Muutokset																		
Linnanmäen saneeraus/vanhan osan purku				25 000													7046	22 390,00
Jatkuu																		
Hamarintornin saneeraus				60 000													7047	44 630,00
Venttiiliasema (Suomenkylä-Saksala -raakavesijohto)				30 000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		7048	23 193,00
Sammalsuontie				200 000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		7065	143 202,00
Jätevedenpuhdistus	**665 000**		**345 000**															**332 969,00**
Automaatiohankkeet		20 000		20 000													7049	
Pienet automaatiohankkeet																	7056	20 563,00
Kalkinsyöttölaitteiston saneeraus		200 000		150 000													7050	96 976,00
Pienet saneerauskohteet		50 000															7051	5 000,00
Varavoima		75 000		130 000													7052	192 870,00
Saariston puhdistamot		20 000		5 000													7053	
Hermanninsaaren ferroaltaiden saneeraus		280 000		30 000													7054	17 560,00
Hermanninsaaren rakennusten ylläpito		20 000		10 000													7055	
Tuotantolaitokset yhteensä	**3 370 000**		**4 401 500**															**2 710 582,00**
Muut investoinnit																		
Muut toimitilat	**20 000**		**20 000**															**18 014,00**
Huoltokeskus		20 000		20 000													7057	18 014,00
Kuljetus- ja työvälineet / muut	**70000**		**95 000**															**74 854,00**
Koneet ja työvälineet		50 000		20 000														
Kuljetusvälineet		20 000		75 000													7059	74 854,00
Vesimittarit	**5000**		**30 000**															**20 394,00**
Vesimittarien osto		5 000		30 000													7060	20 394,00
Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar	**10000**		**10 000**															
Vesijohtoavustukset		10 000		10 000													7061	
Muut investoinnit yhteensä	**105 000**		**155 000**															**113 262,00**
Investoinnit yhteensä	**6 710 000**	**6 710 000**	**7 750 500**	**7 750 500**														**4 863 574**
Erotus																		4 863 574,00
		-1 040 500		-1 040 500														
Lainarahoitteiset		2 350 000		50 000														2 037 915,00
Katerahoitteiset		4 360 000		7 700 500														