



Porvoon kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys ja - suunnitelmatyön eteneminen

Tilannekuva 13.3.2024
Sari Gustafsson puheenjohtaja
Linda Karlsson koordinaattori

Projektiryhmän kokoonpano

Kasvu ja oppiminen:

Sivistysjohtaja Sari Gustafsson, varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, perusopetus – ja lukiokoulutusjohtajat Jari Kettunen ja Rikard Lindström, hallintopäällikkö Mervi Tuominen, suunnittelija Linda Karlsson

Kaupunkikehitys:

Kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren, yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio

Toimitilapalvelut:

Toimitilajohtaja Mikko Silvast, kaupunginarkkitehti Markku Partanen, rakennuttajapäällikkö Tommi Mikkeli

Talous- ja rahoitus:

Rahoitusjohtaja Henrik Rainio, controller Sari Klenberg

Kehitys ja digitalisaatio:

Kehitysjohtaja Charlotta Grönqvist, kehityspäällikkö Mervi Makkonen



Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Tilannekuva lautakunnille ja jaostoille

13.3.2024

**BOOST
BROTHERS**
Developing construction

Palveluverkkotyön aikataulu ja merkittävimmät tehtävät (1/2)

- **Ohjausryhmä 1 (26.2):** projektin tavoitteet ja päivitetty työsuunnitelma
- **Ohjausryhmä 2 (11.3):** Tarpeeseen ja pedagogisiin tavoitteisiin liittyvät lähtökohdat
- **Ohjausryhmä 3 (25.3):** Kiinteistöihin ja maankäyttöön liittyvät lähtökohdat
- **Ohjausryhmä 4 (8.4):** palveluverkon nykytilakuvauksen läpikäynti

Vaihe 1: Lähtötilanteen ja tavoitteiden määrittäminen (3 – 4 / 2024)

- Rakennusten tietojen analysointi ja kaavoitustietoihin perehtyminen
- Toiminnallisten lähtökohtien (kustannukset, pedagogiset tavoitteet, uusi OPS) ja tarpeiden määrittäminen
- Kiinteistötavoitteiden määrittäminen (esim. kuntuokkatavoite, investointiraami)
- Lapsi- ja oppilasmuutosten tarkastelu ja ennusteet sekä muu tarveanalyysi
- **Lopputuloksena nykytilanteen kuvaus, joka toimii skenaarioiden pohjana aineistona.**
- **Valmis 15.4**

- **Ohjausryhmä 5 (22.4):** Kaavoituksen ja rakentamisen painopistealueet, kiintopistekohteet
- **Ohjausryhmä 6 (6.5):** Peruskenaarion läpikäynti ja kommentointi, käyttäjäkuulemisesta tiedottaminen
- **Ohjausryhmä 7 (20.5):** KH- ja KV-käsittelyn valmistelu
- **Julkistusseminaari ja päätöksentekoelementit**

Vaihe 2: Peruskenaarion laadinta (4 – 5 / 2024)

- Peruskenaarion määrittäminen ja laskenta
- Tulevaisuuden kaavoituksen ja rakentamisen painopistealueiden tunnistaminen
- Palveluverkon kiintopisteiden (esim. suuret yksiköt, uudet kohteet) tunnistaminen
- Kehitettävien alueiden ja palvelukokonaisuuksien tunnistaminen
- Skenaariotyöskentelyn aluerajauksen ja laajuuden määrittäminen
- Lapsien ja henkilökunnan kuulemissuunnitelma
- **Lopputuloksena perusskenaario sekä suunnitelma skenaariotyöskentelystä**
- **Valmis 15.5, KH- ja KV-käsittely 27.5 ja 29.5**

- **Ohjausryhmä 8 (3.6)** KH:n ja KV:n evästys skenaariotyöskentelyyn, skenaarioiden laadinnan käynnistys
- **Ohjausryhmä 9 (17.6)** Skenaarioiden kehitys

Vaihe 3: Kehitysskenaarioiden kuvaus (6 – 7 / 2024)

- Palvelukapasiteetin laskeminen ja kohteiden kapasiteettien vertaaminen palvelutarpeen kehitykseen
- Analyysi ja esitys palvelutilojen keskittämistä ja kehittämistarpeista sekä vapaasta kapasiteetista
- Aineiston valmistelu henkilökunnan ja lasten kuulemiseen
- Alustavien palveluverkon kehittämisvaihtoehtojen tutkiminen ja kuvaaminen (5-10kpl)
- **Lopputuloksena valitaan kolme skenaariota tarkempaan analyysiin**
- **Valmis 31.7 (käsittely elokuun ensimmäisessä ohjausryhmässä)**

Palveluverkkotyön aikataulu ja merkittävimmät tehtävät (2/2)

- **Ohjausryhmä 10 (X.8):** Jatkoskenaarioiden (3 kpl) valitseminen, käytettävien mittareiden valitseminen
- **Ohjausryhmä 11 (XX.8):** analyysin tilannekatsaus
- **Ohjausryhmä 12 (X.9):** investointikustannuslaskennan tulosten läpikäynti ja kommentointi
- **Ohjausryhmä 13 (X.9):** muiden käytettyjen mittareiden tulosten läpikäynti ja kommentointi
- **Henkilökunnan ja lasten kuulemisen työpajat (arviolta elo-syyskuun vaihteessa)**

Vaihe 4: Skenaarioiden tarkempi analysointi (8 – 9 / 2024)

- Valittujen skenaarioiden tarkempi analyysi sekä reunaehtojen ja mahdollisuuksien tunnistaminen
- Opetus- ja kasvatushenkilökunnan sekä lasten kuuleminen (työpajat ja kyselyt)
- Skenaarioiden vertailu (sis. väestönkasvu herkkyytarkastelu) sekä optimoinnin valituilla muuttujilla ja tilaajapalautteella
- Erilaisten palveluverkkojen vaikutus kiinteistökantaan ja -kustannuksiin kaavoituksen tarpeet huomioiden
- Kiinteistöjen investointiohjelman päivitys skenaarioittain
- **Lopputuloksena analyysi ja laskelmat kolmesta skenaariosta**
- **Valmis 30.9**

- **Ohjausryhmä 14 (XX.10):** Raporttirungon läpikäynti ja luonnoksen kommentointi
- **Ohjausryhmä 15 (XX.10):** Raporttiluonnoksen kommentointi
- **Ohjausryhmä 16 (XX.11):** Raportin hyväksyntä julkistusseminaariin ja päätöksentekoeleimiin
- **Kaikille avoin tulosten julkistusseminaari**
- **Päätöksentekoelementit**

Vaihe 5: Tulosten raportointi ja esittely (10 – 11 / 2024)

- Ehdotus valittavaksi skenaarioksi
- Tulosten esittely Porvoon kaupungille
- Palveluverkkoselvitys -raportin laatiminen
- Raportoinnin kehitys Porvoon kaupungin palautteen pohjalta
- Tulosten esittely kaupungin päätöksentekoeleimille
- **Lopputuloksena valmis palveluverkkosuunnitelma, jota voidaan esitellä päättäjille ja kuntalaisille**
- **Valmis viimeistään 30.11. Täsmennetään yhteisesti suhteessa käsittelyaikatauluun**



Tilannekuva 13.3.2024

- Palveluverkon selvitystyö on käynnistetty 26.2 ensimmäisellä kaupungin henkilöstön ja konsulttien välisellä ohjausryhmän tapaamisella.
- Ohjausryhmässä 11.3 käsiteltiin palveluverkon kokonaiskuvaa ja tulevaisuuden rakenteellisia, pedagogisia ja toiminnallisia tavoitteita, sekä kevään päätöksenteko- ja tiedotussuunnitelmaa.
- Työ on käynnistetty koulu- ja päiväkotikohteiden perustietojen kuten kapasiteettien, lapsimäärien ja laajuuksien kokoamisella ja dokumentoinnilla.
- Lisäksi lähtötiedoista ovat työn alla tällä hetkellä lapsimääräennusteiden sekä kohteiden kuntoluokkatietojen päivitys.
- Seuraavia tärkeimpiä maaliskuun loppupuoliskolle ajoittuvia tehtäviä ovat:
 - koulujen ja päiväkotien kohdekohtainen toiminnallisen tilanteen inventointi koulutus- ja varhaiskasvatusjohtajien kanssa
 - lapsivaikutusten arvioinnin toteutusperiaatteiden määrittäminen
 - kohteiden kuntotilanteiden analysointi
- Lautakunnille ja jaostoille tullaan antamaan läpi selvityksen tätä vastaava tilannekuva kokousaikataulun mukaisesti kuukausittain.



PORVOO  BORGÅ